



บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง
สัญญาเลขที่ ๔๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี กับบริษัท ไทยมารุกิ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดและเงื่อนไขตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๔๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ และบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ และตามผนวก ๘ รายการที่ ๓ อาคารจอดรถ วงดที่ ๒๙ และวงดที่ ๓๘ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารแนบท้ายตามสัญญาข้อ ๒ ได้กำหนดวงงาน การจ่ายเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ นั้น

บริษัท ไทยมารุกิ จำกัด ได้มีหนังสือของบริษัทฯ ที่ ทม./ปปช.๘/๐๐๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ ขอแก้ไขวงงานตามสัญญาจ้าง ในวงดที่ ๒๙ ในส่วนของงานหล่อผนังลิฟต์ คสล. แล้วเสร็จ เนื่องจากข้อความงานดังกล่าวไม่สอดคล้องกับขั้นตอนและวิธีการก่อสร้าง จึงขอแก้ไขวงงานดังกล่าว โดยขยับงานดังกล่าวไปไว้ที่วงงานที่ ๓๘ โดยปรับลดค่างานและ % งานในวงดที่ ๒๙ ในส่วนวงงานที่ ๓๘ ได้ปรับเพิ่มค่างานและ % โดยคิดเป็น ๐.๑๐% ของราคาค่าจ้างตามสัญญา คิดเป็นเงิน ๔๘๒,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง จึงตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจ้างก่อสร้าง โดยทำบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

๑. แก้ไขรายละเอียดวงงานตามสัญญา รายการที่ ๓ อาคารจอดรถ ภาคผนวก ๘ วงงาน การจ่ายเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ดังนี้

จากเดิม วงดที่ ๒๙ เป็นเงินร้อยละ ๑.๗๑ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อฐานรากและเสาตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - หล่อผนังลิฟต์ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
 - หล่อถึงเก็บน้ำใต้ดิน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งระบบกันซึมตามแบบกำหนดแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๐ วัน

แก้ไขเป็น วงดที่ ๒๙ เป็นเงินร้อยละ ๑.๖๑ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อฐานรากและเสาตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อถึงเก็บน้ำใต้ดิน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ



- ติดตั้งระบบกันซึมตามแบบกำหนดแล้วเสร็จ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๐ วัน

จากเดิม งวดที่ ๓๘ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๘ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคอนกรีตโครงสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิม และสีทนไฟ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ก่ออิฐผนังแล้วเสร็จ ๙๐%
 - ติดตั้งวงกบไม้, วงกบเหล็ก แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๐ วัน

แก้ไขเป็น งวดที่ ๓๘ เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๘ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคอนกรีตโครงสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ พร้อมงานทาสีกันสนิม และสีทนไฟ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ก่ออิฐผนังแล้วเสร็จ ๙๐%
 - ติดตั้งวงกบไม้, วงกบเหล็ก แล้วเสร็จ
 - หล่อผนังลิฟต์ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๐ วัน

๒. อนุมัติแก้ไขข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


จากเดิม งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงิน ๘,๒๕๕,๘๘๐.๐๐ บาท (แปดล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างอาคาร ๘ อาคารจอตลอดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗

แก้ไขเป็น งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงิน ๗,๗๗๓,๐๘๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างอาคาร ๘ อาคารจอตลอดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗

จากเดิม งวดที่ ๓๘ เป็นจำนวนเงิน ๔,๗๓๑,๔๔๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างอาคาร ๘ อาคารจอตลอดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗

แก้ไขเป็น งวดที่ ๓๘ เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๑๔,๒๔๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างอาคาร ๘ อาคารจอตลอดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗

๓. ตกลงเพิ่มหนังสือของบริษัท ไทยมารุกิ จำกัด ที่ ทม./ปปช.๘/๐๐๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวนรวม ๒ แผ่น เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา




๔. เจอนไข...

๔. เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....
(นายนิวัติไชย เกษมมงคล)



(ลงชื่อ).....
(นาง นภัทรภัสร์ มณฑานาอักษรกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายมงคล วุฒินิมิต)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวอภิญช์ พัฒนาการสิตานนท์)



บริษัท ไทยมารุกิ จำกัด

THAI MARUKI CO., LTD.

ที่ ทม./ปปช.8/002/2567

วันที่ ๑ มกราคม 2567

เรื่อง ขอแก้ไขวงงานตามสัญญาจ้าง

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง (1) สัญญาเลขที่ 42/2566 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566

สิ่งที่แนบมาด้วย (1) เอกสารขอแก้ไขวงงาน

ตามที่ทาง บริษัท ไทยมารุกิ จำกัด ได้เป็นผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส่วนกลาง (จำนวน 2 อาคาร) ตามสัญญาที่อ้างถึง (1) นั้น

ทาง บริษัท ไทยมารุกิ จำกัด ขอแก้ไขวงงานตามสัญญาจ้าง ในงวดที่ 29 ในส่วนของงาน หล่อผนังลิฟต์ คสล. แล้วเสร็จ เนื่องจากข้อความงานดังกล่าวไม่สอดคล้องกับขั้นตอน และวิธีการก่อสร้าง จึงขอแก้ไขวงงานดังกล่าว โดยขยับงานดังกล่าวไปไว้ในงวดงานที่ 38 โดยได้ปรับลดค่างานและ % งานในงวดที่ 29 ในส่วนวงงานที่ 38 ได้ปรับเพิ่มค่างานและ % โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย (1)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระพงศ์ มหาคุณาจิระกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท ไทยมารุกิ จำกัด



429 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

429 NGAMWONGWAN ROAD, TUMBON BANGKHEN, AMPHUR MUONG, NONTHABURI, THAILAND 11000

TEL : (662) 589-3983, 952-7433, 580-1847 FAX : (662) 589-8761

ตารางข้อมูลบัญชีวงเงิน

วงเงินที่	วงเงินตามสัญญา		จำนวนเงิน	จำนวนเงินรับลด	จำนวนเงินรับเพิ่ม	วงเงินที่ขอแก้ไข	
	รายละเอียด	จำนวนเงิน				รายละเอียด	จำนวนเงิน
29	<p>เป็นเงินร้อยละ 1.71 ของกำลังหนวมตามทีลคองกำลังสัญญาข้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นอกฐานราก และ เสาค้ำยัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ - นอกคาน้ำใต้ดิน ก่อ. แล้วเสร็จ - นอกคาน้ำใต้ดิน ก่อ. แล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบเก็บขยะตามแบบกำหนด แล้วเสร็จ 	8,255,880.00	482,800.00	-	-	<p>เป็นเงินร้อยละ 1.61 ของกำลังหนวมตามทีลคองกำลังสัญญาข้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นอกฐานราก และ เสาค้ำยัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ - นอกคาน้ำใต้ดิน ก่อ. แล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบเก็บขยะตามแบบกำหนด แล้วเสร็จ 	7,773,080.00
38	<p>เป็นเงินร้อยละ 0.98 ของกำลังหนวมตามทีลคองกำลังสัญญาข้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นอกคาน้ำใต้ดิน ก่อ. แล้วเสร็จ - ประกอบและติดตั้ง โครงสร้างส่วนที่เชื่อมและยึดกับเสาเข็มและยึดกับ เสาเข็มแล้วเสร็จ - ก่ออิฐผนังแล้วเสร็จ 90% - ติดตั้งวงกบไม้, วงกบเหล็ก แล้วเสร็จ 	4,731,440.00	-	482,800.00	-	<p>เป็นเงินร้อยละ 1.08 ของกำลังหนวมตามทีลคองกำลังสัญญาข้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นอกคาน้ำใต้ดิน ก่อ. แล้วเสร็จ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ประกอบและติดตั้ง โครงสร้างส่วนที่เชื่อมและยึดกับเสาเข็มและยึดกับ เสาเข็มแล้วเสร็จ - ก่ออิฐผนังแล้วเสร็จ 90% - ติดตั้งวงกบไม้, วงกบเหล็ก แล้วเสร็จ - ติดตั้งไม้ฝักไม้ฝัก คสล. แล้วเสร็จ 	5,214,240.00
		12,987,320.00					12,987,320.00



นายยุทธ

1. ได้รับลดราคาวงเงินที่ 29 ลงเป็นจำนวนเงิน 482,800.00 บาท คิดเป็น 0.10 %
2. ได้รับเพิ่มราคาวงเงินที่ 38 ขึ้นเป็นจำนวนเงิน 482,800.00 บาท คิดเป็น 0.10 %

